


Recovery and Development Initiatives in NBC Surrounding Communities

New Camp - 2nd & 3rd ring

CDR Planned and Ongoing Projects

May 09



مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

- قطاع النقل
- قطاع المياه
- قطاع الصرف الصحي
- قطاع التربية
- قطاع الصحة
- قطاع التنمية المحلية

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع النقل / مشاريع قيد الإنجاز

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
طريق دير عمار - العبدہ	20.0 OFID	دير عمار - المنية - بحنين - المحمرة	45%
الدائري الغربي قسم المينا - البداوي	35.0 EIB	البداوي	لزم

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع النقل / مشاريع قيد التحضير			
المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	الوضع الحالي
الأوتوستراد العربي قسم القلمون – دير عمار	45.0 IDB	البدائي – دير عمار	إنجاز الإستملكات

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع المياه / مشاريع قيد التحضير

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	الوضع الحالي
إستكمال أنظمة المياه في المنيه – الضنية	5.0 Italy	كامل قرى القضاء	مباشرة تموز 2009
الشبكات الثانوية والفرعية في البداوي	4.0 KFAED	البداوي	مباشرة حزيران 2009

مشاريع مجلس الإنماء والاعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع الصرف الصحي / مشاريع قيد الإنجاز

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
خط الصرف الصحي الساحلي و الشبكات الثانوية التابعة له	15.6 KFW	دير عمار – المنية – بحنين — البداوي (بين نهر البارد و محطة طرابلس)	بدأ تنفيذه منذ كانون2 2009(المانيا)
تنفيذ شبكات الصرف الصحي في محيط مخيم نهر البارد	6.0 KFAED	بحنين – المحمرة	بدأ التنفيذ في أيار 2009 (الكويت)

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع الصرف الصحي / مشاريع قيد التحضير

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في العبرة والشبكات التابعة	26.3 AFESD	العبرة وساحل عكار	يبدأ التنفيذ في شباط 2010

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع التربية / مشاريع قيد الإنجاز 1/2

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
تجهيز مدرسة دير عمار	0.25 Hariri	دير عمار	100% أيلول 2008
شراء تجهيزات لمدرسة ببنين	0.46	ببنين	فوق 50%
بناء وتجهيز مدرسة ذوق الحصنية	2.5 Hariri	ذوق الحصنية	40%

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع التربية / مشاريع قيد الإنجاز 2/2

المشروع	الكلفة م.د.أ. M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
تركيب وحدات مدرسية مؤقتة مسبقة الصنع في بلدة المحمرة	0.5 Turkey	المحمرة	%100 أيلول 2008
إنشاء مدرسة فنية عالية في البداوي	2.61 AFESD	البداوي	%100 آب 2008

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع التربية / مشاريع قيد التحضير

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
تجهيز مهنية البداوي	0.25 AFESD	البداوي	بدء التنفيذ آب 2009
بناء وتجهيز مدرسة المنية الرسمية	1.65 Hariri	المنية	بانتظار استلام العقار

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع الصحة / مشاريع قيد التحضير

المشروع	الكلفة م.د.أ. M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني مسبق الصنع في المنية	6.5 Kuweit Red Cr.	المنية	يبدأ التنفيذ في تموز 2009

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

قطاع التنمية المحلية / مشاريع قيد التحضير

المشروع	الكلفة م.د.أ M USD	البلديات المستفيدة	نسبة الإنجاز
دعم التنمية المحلية في شمال لبنان	24.0 EU	قرى عكار و الشمال	بدأت التحضيرات ومن المنتظر أن ينطلق في العام المقبل

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

مشاريع ذات فائدة مباشرة لمحيط المخيم

المجموع M USD	قيد التحضير Planned M USD	قيد الإنجاز On going M USD	القطاع Sector
9.0	9.0		المياه Water
47.9	26.3	21.6	الصرف الصحي W W
8.2	1.9	6.3	التربية Education
6.5	6.5		الصحة Health
71.6	43.7	27.9	المجموع

مشاريع مجلس الإنماء والإعمار في محيط مخيم نهر البارد

مشاريع يستفيد منها محيط المخيم

المجموع M USD	قيد التحضير M USD	قيد الإنجاز M USD	القطاع
100.0	45.0	55.0	النقل Transportation
24.0	24.0		التنمية المحلية Local Development
124.0	72.9	55.0	المجموع